



รายงานผล การดำเนินงานและ การใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2567



ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคุดขุมบ้านโอง

รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๒
ส่วนที่ ๓ ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง ประจำปี ๒๕๖๗ ฯ	๔
- ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณ	๕
- ตารางบัญชีครุภัณฑ์	๗
- การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์แผนงาน	๘
- ตารางแสดงความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการฯ	๘
- ตารางแสดงการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๙
- รายงานสรุปความคืบหน้าความคืบหน้าการดำเนินโครงการ	๑๒
- รายงานสรุปความคืบหน้าการจัดซื้อครุภัณฑ์	๒๓
ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรค ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะฯ	๒๗

ภาคผนวก

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชน ในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับ การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) **ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗** มาเพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโองทราบโดยทั่วกันต่อไป

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคุดบัวแดง ได้ดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคุดบัวแดง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคุดบัวแดง เพื่อให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติและจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลปีละ ๑ ครั้ง โดยมีงานวิเคราะห์นโยบายและแผนทำหน้าที่รวบรวมและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสี่คน กรรมการ
- ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน กรรมการ
- ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน กรรมการ
- หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน กรรมการ
- ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน กรรมการ

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

วิธีการติดตามและประเมินผล

๑. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้บรรจุไว้ในแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ และในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการติดตามดำเนินงาน โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ติดตามการใช้งบประมาณและดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในความรับผิดชอบ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้งจำนวนงบประมาณที่ใช้จริง รายงานภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ และสรุปเป็นผลดำเนินการในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและนโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง เสนอผู้บริหาร อบต. คุยบ้านโองรับทราบต่อไป

๒. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของเทศบาลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนา ผ่านทางคณะกรรมการชุมชน และกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ ตามแบบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและนำผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโองจะดำเนินการประเมินผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาปีละ ๑ ครั้ง ก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทาง หรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร อบต. เป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนามาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป

ส่วนที่ ๓

ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๓.๑ การติดตาม

การติดตามการวางแผนพัฒนาและการจัดทำงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ได้เริ่มดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) กำหนดเป้าหมายดำเนินการไว้ ๕ ปี เป็นกรอบในการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งทุกส่วนราชการได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๗ ด้าน โดยได้บรรจุโครงการพัฒนาที่มีเป้าหมายดำเนินการใน ปี ๒๕๖๗ (ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น E-Plan) ไว้จำนวน ๕๐ โครงการ และผู้บริหาร อบต. ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาและงบลงทุน / ค่าครุภัณฑ์ มีรายการดังนี้

- โครงการที่ตั้งจ่ายจากรายได้จัดเก็บและเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๕๐ โครงการ งบประมาณ ๒,๗๒๔,๑๘๕.๕.- บาท
- โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๐ โครงการ งบประมาณ ๐.- บาท
- งบลงทุน / ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๓๘ รายการ งบประมาณ ๑,๐๗๗,๗๗๐.- บาท

๓.๒ แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ที่ได้รับงบประมาณแยกตามแผนงาน (ข้อมูลจากระบบ E-plan ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์แผนงาน	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด (๔๔ โครงการ)	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป					
๑.๑ งบดำเนินงาน / ค่าใช้สอย / รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ	๑	๑.๗๒	๘๐,๐๐๐	๐.๓๙	สำนักปลัด
๑.๒ งบลงทุน / ค่าครุภัณฑ์ / ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๑	๑.๗๒	๔๒๘,๔๘๐	๒.๑๐	สำนักปลัด
รวม	๒	๓.๔๔	๕๐๘,๔๘๐	๒.๔๙	
๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน					
๒.๑ งบดำเนินงาน / ค่าใช้สอย / รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ	๖	๑๐.๓๔	๓๓๙,๐๐๐	๑.๖๖	สำนักปลัด
รวม	๖	๑๐.๓๔	๓๓๙,๐๐๐	๑.๖๖	
๓. แผนงานการศึกษา					
๓.๑ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา / งบดำเนินงาน / ค่าใช้สอย	๒	๓.๔๔	๑,๗๕๘,๑๙๕	๘.๖๒	กองการศึกษา
๓.๒ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา / งบลงทุน / ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๒	๓.๔๔	๖๐๐,๐๐๐	๒.๙๔	กองการศึกษา
๓.๓ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา / งบเงินอุดหนุน / เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๑	๑.๗๒	๑,๗๒๘,๐๐๐	๘.๔๗	กองการศึกษา
รวม	๕	๘.๖๒	๔,๐๘๖,๑๙๕	๒๐.๐๓	
๔. แผนงานเคหะและชุมชน					
๔.๑ งานไฟฟ้าและประปา / งบลงทุน / ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง / ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	๑	๑.๗๒	๑๕๗,๒๐๐	๐.๗๗	กองช่าง
๔.๒ งานไฟฟ้าและประปา / งบเงินอุดหนุน / เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๑	๑.๗๒	๒๕๓,๕๓๔	๑.๒๔	กองช่าง
รวม	๒	๓.๔๔	๔๑๐,๗๓๔	๒.๐๑	
๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
๕.๑ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน / งบดำเนินงาน / ค่าใช้สอย	๘	๑๓.๗๙	๑๒๕,๐๐๐	๐.๖๑	สำนักปลัด
๕.๒ งบดำเนินงาน / ค่าวัสดุ / วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑	๑.๗๒	๕๐,๐๐๐	๐.๒๔	สำนักปลัด
๕.๓ งบเงินอุดหนุน / เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๖	๑๐.๓๔	๑๕๐,๐๐๐	๐.๗๓	สำนักปลัด
รวม	๑๕	๒๕.๘๖	๓๒๕,๐๐๐	๑.๕๙	

ยุทธศาสตร์แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๖. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
๖.๑ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ / งบดำเนินงาน / ค่าใช้สอย	๑๐	๑๗.๒๔	๒๗๐,๐๐๐	๑.๓๒	กองการศึกษา
๖.๓ งานกีฬาและนันทนาการ / งบดำเนินงาน / ค่าใช้สอย	๓	๕.๑๗	๑๔๕,๐๐๐	๐.๗๑	กองการศึกษา
๖.๔ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น / งบดำเนินงาน / ค่าใช้สอย	๓	๕.๑๗	๒๐๐,๐๐๐	๐.๙๘	กองการศึกษา
รวม	๑๖	๒๗.๕๘	๖๑๕,๐๐๐	๓.๐๑	
๗. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
๗.๑ งบลงทุน / ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง / ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	๒	๓.๔๔	๓๐๘,๐๐๐	๔.๕๑	กองช่าง
๗.๑ งบลงทุน / ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง / ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ	๑๐	๑๗.๒๔	๑,๑๐๒,๖๐๐	๕.๔๐	กองช่าง
รวม	๑๒	๒๐.๖๘	๑,๔๑๐,๖๐๐	๖๙.๑๗	
รวมทั้งสิ้น	๕๘	๑๐๐	๒๐,๓๙๐,๔๐๙	๑๐๐	

บัญชีครุภัณฑ์
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ยุทธศาสตร์แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	*คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด (๓๘ โครงการ)	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป					
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป / งบลงทุน / ค่าครุภัณฑ์	๒๖	๘๓.๘๗	๑,๖๖๗,๕๓๐	๙๓.๘๙	สำนักปลัด
๑.๒ แผนงานบริหารงานคลัง / งบลงทุน / ค่าครุภัณฑ์	๑	๓.๒๓	๘,๐๐๐	๐.๔๗	กองคลัง
รวม	๒๗	๘๗.๑๐	๑,๖๗๕,๕๓๐	๙๔.๓๕	
๒. แผนงานการศึกษา					
๒.๑ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา / งบลงทุน / ค่าครุภัณฑ์	๓	๙.๖๘	๙๔,๔๐๐	๕.๓๑	กองการศึกษา
รวม	๓	๙.๖๘	๙๔,๔๐๐	๕.๓๑	
๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
๓.๑ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๓.๒๒	๖,๐๐๐	๐.๓๔	กองช่าง
รวม	๑	๓.๒๒	๖,๐๐๐	๐.๓๔	
รวมทั้งสิ้น	๓๑	๑๐๐	๑,๗๗๕,๙๓๐	๑๐๐	

- เทียบกับงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติ **ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

๓.๓ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์แผนงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เฉพาะปี ๒๕๖๗ รวมทั้งฉบับแก้ไข เพิ่มเติม) ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗ ประกอบด้วย

- โครงการที่ตั้งจ่ายจากรายได้จัดเก็บและเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๕๘ โครงการ งบประมาณ

๒๐,๓๙๐,๔๐๙.๐๐.- บาท

- งบลงทุน / ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑๖ โครงการ งบประมาณ ๒,๕๙๖,๒๘๐.๐๐.- บาท
- มีการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ และดำเนินโครงการแล้ว จำนวน ๑๔ โครงการ

งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒,๒๔๖,๑๕๓.๐๐.- บาท

- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ จำนวนเงิน ๙๑๗,๐๔๓.๙๐ บาท
- โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๔๑ โครงการ จำนวนเงิน ๑๗,๒๒๗,๒๑๒.๑๐.- บาท

๓.๓.๑ แสดงความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำแนกตามแผนงาน

๑) โครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	จำนวนโครงการ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๐	-	๒	-
๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน	๖	๑	๑	๔	-
๓. แผนงานการศึกษา	๕	๐	๑	๔	-
๔. แผนงานเคหะและชุมชน	๒	๒	-	-	-
๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๕	๓	๑	๑๑	-
๖. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๖	๓	-	๑๓	-
๗. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๒	๕	-	๗	-
รวม	๕๘	๑๔	๓	๔๑	-

๒) งบลงทุน / ค่าครุภัณฑ์

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	จำนวนโครงการ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๗	๑๖	-	๑๑	-
๒. แผนงานการศึกษา	๓	๑	-	๒	-
๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๑	-	-	-
รวม	๓๑	๑๘	-	๑๓	-

๓.๓.๒ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ

- ดำเนินการแล้ว ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑๔ *
- อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๗ *
- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๔๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๖๙ *

หมายเหตุ : * จำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (๕๘ โครงการ)

๓.๔ การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๓.๔.๑ โครงการที่มีการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการแล้ว จำนวน ๑๔ โครงการ จำแนกได้ตามแผนงาน ดังนี้

๑) โครงการพัฒนา

ที่	แผนงาน	วงเงินตามสัญญา (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)
๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป		
	-	-	-
๒	แผนงานรักษาความสงบภายใน		
	๑. โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	๕๕,๐๐๐	๕๔,๓๒๐
๓	แผนงานการศึกษา		
	-	-	-
๔	แผนงานเคหะและชุมชน		
	-	-	-
๕	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
	๑. อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีฯ อำเภอพรานกระต่าย	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐
	๒. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบพระ-เล่นเพลงฯ	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐
	๓. อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท.เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ อำเภอพรานกระต่าย	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐
๖	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ		
	๑. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
	๒. โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐
	๓. โครงการประเพณีตักบาตรเทโว	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐
๗	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		
	๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (สายหน้าบ้านผู้ใหญ่ทาน) หมู่ที่ ๔	๔๕๙,๐๐๐	๔๕๙,๐๐๐
	๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางเลียบบคลองฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ ๗	๒๑๐,๕๐๐	๒๑๐,๕๐๐
	๓.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและโซล่าเซลล์ (บริเวณคลอง MC ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ ๖	๑๕๗,๒๐๐	๑๕๖,๕๐๐
	๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังประปาหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๗	๒๘๔,๕๐๐	๒๘๔,๕๐๐
	๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางคลอง MC) หมู่ที่ ๖	๓๑๘,๕๐๐	๓๑๘,๕๐๐
	๖. โครงการปรับปรุงหอประชุมหลังเก่า	๑๓๗,๘๐๐	๑๓๗,๓๐๐
	๗. อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ	๒๑๖,๘๙๔.๘๓	๒๑๖,๘๙๔.๘๓
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	๒,๒๑๒,๓๙๔.๘๓	๒,๒๐๙,๕๑๔.๘๓

๒) งบลงทุน / ค่าครุภัณฑ์ฯ

ที่	แผนงาน	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)
	แผนงานบริหารงานทั่วไป		
	๑. จัดซื้อโซฟารับแขก	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐
	๒. จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐
	๓. จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์แบบไม้	๓,๕๐๐	-
	๔. จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
	๕. จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐
	๖. จัดซื้อเรือพายไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ ลำ	๘,๕๐๐	-
	๗. จัดซื้อสัญญาณไฟจราจรพร้อมเสา	๔๘,๐๐๐	-
	๘. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	๘,๒๐๐	-
	๙. จัดซื้อชุดประชุมไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ ชุด	๑๔๙,๐๐๐	-
	๑๐. จัดซื้อชุดระบบเครื่องเสียงห้องประชุม จำนวน ๑ ชุด	๘๐,๐๐๐	๗๙,๖๗๐
	๑๑. จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี จำนวน ๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐	-
	๑๒. จัดซื้อคลเลอร์ (แบบสแตนเลส)	๔,๘๐๐	๔,๘๐๐
	๑๓. จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	๙,๕๐๐	-
	๑๔. จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	๙,๕๐๐	๙,๕๐๐
	๑๕. จัดซื้อตู้เย็น	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐
	๑๖. จัดซื้อเครื่องเป่าลม	๖,๕๐๐	-
	๑๗. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐
	๑๘. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐
	๑๙. จัดซื้อเก้าอี้พักคอย	๑๑,๕๕๐	๑๑,๕๕๐
	๒๐. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ม่านห้องประชุม)	๒๔๐,๐๐๐	๒๓๙,๗๖๐
	๒๑. จัดซื้อคลเลอร์ (แบบสแตนเลส)	๔,๘๐๐	-
	๒๒. จัดซื้อเครื่องเคลือบพลาสติก	๕,๐๐๐	-
	๒๓. จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	๑๓,๘๐๐	๑๓,๘๐๐
	๒๔. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	๓๖๔,๕๐๐	๓๖๔,๒๐๐
	๒๕. จัดซื้อชุดโซฟารับแขก	๕๐,๐๐๐	๓๗,๐๐๐
	๒๖. จัดซื้อชุดโต๊ะประชุม	๖๘,๙๐๐	๖๘,๙๐๐
	๒๗. เพื่อจัดซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง	๔๒๘,๔๘๐	-
๒	แผนงานการศึกษา		
	๒๘. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง	๒๑,๔๐๐	๒๑,๔๐๐
	๒๙. จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	๒๕,๐๐๐	-
	๓๐. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	๔๘,๐๐๐	-
๓	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		
	๓๑. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	๑,๗๗๕,๙๓๐	๙๙๖,๕๘๐

๓.๔.๒ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ทั้งหมด ๖ โครงการ แยกตามแผนงาน ดังนี้

๑) โครงการพัฒนา

ที่	แผนงาน	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)
๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป		
	๑. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล	๗๐๐,๐๐๐	-
	๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	๓๐,๐๐๐	-
๒	แผนงานรักษาความสงบภายใน		
	๓. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการลดอุบัติเหตุทางถนน	๕,๐๐๐	-
๓	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
	๔. โครงการรณรงค์หมู่บ้านสะอาด (Big claning Day)	๑๐,๐๐๐	-
	๕. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	๕,๐๐๐	-
	๖. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำและคณะกรรมการหมู่บ้านเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	-
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	๗๖๐,๐๐๐	-

รายงานสรุปความคืบหน้าการดำเนินโครงการ
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอรามกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
จากระบบ e-Plan (รอบ ๖ เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดวางผังเมืองและการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๖,๐๐๐.๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณ ข้างวัดรัตนปทุม) หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๒,๐๐๐.๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการวางท่อพร้อมก่อสร้าง ประตुरะบายน้ำ หมู่ที่ ๔ (บริเวณหลังวัดไร่ปรืออา)	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๙๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๔,๐๐๐.๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย ข้างบ้าน ส.อบต.ยงยุทธ โม ลาลาย) หมู่ที่ ๒	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๒,๐๐๐.๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการก่อสร้างประตู ระบายน้ำ (บริเวณนานาง สำราญ อินทเสน) หมู่ที่ ๔	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

(ต่อ) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดวางผังเมืองและการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนา นายณัฐศักดิ์ ชูคุ้ม) หมู่ที่ ๖	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๔,๐๐๐.๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนาย จำลอง สังค ถึงบ้านนายบุญ เรือง มาน้อย) หมู่ที่ ๔	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	๙๘,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการก่อสร้างห้องน้ำเพื่อ บริการสาธารณสุขภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคุย บ้านโอง	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๙,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๙,๖๐๐.๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างและโซล่าเซลล์ (บริเวณ คลองเอี่ยมซีฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ ๖	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๗,๒๐๐.๐๐	๑๕๖,๕๐๐.๐๐	๑๕๖,๕๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๘ ก.พ.- ๘ เม.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ (บริเวณนางนายนบุญเกิด ถาวร) หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๘,๐๐๐.๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

(ต่อ) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดวางผังเมืองและการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑๑	โครงการก่อสร้างประตูละบาย น้ำ (บริเวณถนนนายสนธิ ศรีธา นนท์) หมู่ที่ ๕	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๔,๐๐๐.๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (สายบ้านนาย ประเสริฐ ภูระหงษ์) หมู่ที่ ๗	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๑,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔,๕๐๐.๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	โครงการปรับปรุงห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลคุด บ้านโอง	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๗,๘๐๐.๐๐	๑๓๗,๓๐๐.๐๐	๑๓๗,๓๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๖ ก.พ.-๕ เม.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลคุดบ้านโอง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๐,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗๐,๒๐๐.๐ ๐	ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ สาธารณะ (บริเวณรอบสระ หลวง) หมู่ที่๗	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๙๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๔,๐๐๐.๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	โครงการติดตั้งระบบเสียงตาม สายของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๒๘,๔๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๒๘,๔๘๐.๐ ๐	ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑๗	โครงการประเพณีแห่เทียนจำนำ พรรษา	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.ค.๒๕๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๑๘	โครงการประเพณีตักบาตรเทโว	๑๐๐,๐๐๐.๐ ๐	๑๐๐,๐๐๐.๐ ๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒๕-๓๐ ต.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๑๙	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค.-ก.ย.๒๕๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๒๐	โครงการส่งเสริมสืบสานภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๒๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๑,๕๐๐,๐๐๐. ๐๐	๑,๕๑๒,๑๙๕. ๐๐	๖๓๘,๔๙๖.๐ ๐	๖๓๘,๔๙๖.๐ ๐	๘๖๑,๖๐๓.๐ ๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๒๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยะ สั้นให้แก่เด็กและเยาวชนช่วงปิด ภาคเรียน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย.-พ.ค. ๒๕๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๒๓	โครงการค่ายภาษาไทยสำหรับ เด็กวัยประถมศึกษา	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๒๔	โครงการเสริมสร้างนิสัยรักการ อ่าน	๑๐๐,๐๐๐.๐ ๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

(ต่อ) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๒๕	โครงการวันแม่แห่งชาติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒ ส.ค. ๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๒๖	โครงการจัดหา/จัดซื้อที่ดินสำหรับ ก่อสร้างสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง	๕,๐๐๐,๐๐๐. ๐๐	๑๐๕,๘๕๐.๐ ๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๕,๘๕๐.๐ ๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๒๗	โครงการค่ายศิลปะสำหรับเด็ก วัยประถมศึกษา	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๒๘	โครงการค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กประถมวัยศึกษา	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๖	ยังไม่ดำเนินการ	เกินห้วงเวลาที่ ระบุ	ควรเร่งดำเนินการ
๒๙	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ตำบล	๑๐๐,๐๐๐.๐ ๐	๑๖๐,๐๐๐.๐ ๐	๑๖๐,๐๐๐. ๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐ ๐	๐.๐๐	๗-๙ ก.พ. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๓๐	โครงการสืบสานงานประเพณี สงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐.๐ ๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย.๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๓๑	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคุย บ้านโอง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๖,๐๐๐.๐ ๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔๖,๐๐๐.๐ ๐	เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๓๒	โครงการวันพ่อแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕ ธ.ค.๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

(ต่อ) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๓๓	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๓๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๙๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖ .ค.๒๕๖๖- ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๓๕	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐ ๐	มี.ค.-ก.ย. ๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๓๖	โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตประชาชน และสังคมเข้มแข็ง

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๓๗	อุดหนุนสถานีตำรวจ สภ. คลองโพธิ์ เพื่อดำเนินโครงการ อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด และกฎหมายจราจรแก่นักเรียน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๓๘	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำ และคณะกรรมการหมู่บ้านเกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและการ ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านและการ ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๓๙	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๔๐	อุดหนุนโครงการจัดงาน ประเพณีบพระ-เล่นเพลงและ งานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐. ๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ก.พ.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๔๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดของอำเภอ พรานกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

(ต่อ) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตประชาชน และสังคมเข้มแข็ง

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๔๒	อุดหนุนการจัดงานประเพณี สารทไทยกล้วยไข่และของดี เมืองกำแพงเพชร	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๒๕๖๖	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๔๓	สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการ บริหารงานของสถานที่กลาง (ศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐ ๐	๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔ ต.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๔๔	โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐ พิธี และงานพิธี	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐. ๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔ ต.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๔๕	โครงการซักซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๙ มี.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	เกินห้วงเวลาที่ ระบุ	ควรดำเนินการ ตามห้วงเวลาที่ กำหนด

(ต่อ) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตประชาชน และสังคมเข้มแข็ง

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๔๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. พระเจ้าวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	๑๐๐,๐๐๐.๐ ๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ.-พ.ค. ๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๔๗	โครงการรณรงค์หมู่บ้านสะอาด (Big Cleaning Day)	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.-ส.ค. ๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๔๘	โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการคัดแยกและจัดการ ขยะอย่างถูกวิธี	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เกินเวลาที่ ระบุ	ควรเร่งดำเนินการ
๔๙	โครงการฝึกอาชีพให้กับกลุ่ม อาชีพ/กลุ่มสตรีของตำบลคุย บ้านโอง	๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๕๐	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ อปท.	๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

(ต่อ) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตประชาชน และสังคมเข้มแข็ง

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๕๑	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	เม.ย.-ส.ค. ๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๕๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและการลดอุบัติเหตุทางถนน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย.-ส.ค. ๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๕๓	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลคุยบ้านโอง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๕๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและการลดอุบัติเหตุทางถนน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย.-ส.ค. ๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๕๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๑,๖๕๕.๑๐	๔๑,๖๕๕.๑๐	๓๘,๓๔๔.๙๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๕๖	โครงการปลูกป่าเนื่องในวัน สำคัญของชาติ	๒๐,๐๐๐.๐ ๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค.๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๕๗	โครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน จ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคุย บ้านโอง	๕๐,๐๐๐.๐ ๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๕๘	โครงการจัดการเลือกตั้งนายก องค์การบริหารส่วนตำบลและ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลคุยบ้านโอง	๗๐๐,๐๐๐. ๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานสรุปความคืบหน้าการจัดซื้อครุภัณฑ์
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอรามกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
จากระบบ e-Plan (รอบ ๖ เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)

๑. งานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑*	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐.๐๐	๖,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

๒. งานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑	จัดซื้อโซฟารับแขก	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐.๐๐	ก.พ.-พ.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๒*	จัดซื้อโต๊ะพับเนกประสงค์	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐.๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๓*	จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ แบบไม้	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	๐.๐๐	๓,๕๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๔*	จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๕*	จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมตั้ง พื้น	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐.๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี

(ต่อ)

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๖	จัดซื้อเรือพายไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ ลำ	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ก.พ.-พ.ค.๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๗*	จัดซื้อสัญญาณไฟจราจร พร้อมเสา	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๐.๐๐	๔๘,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๘*	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอย โข่ง	๘,๒๐๐	๘,๒๐๐	๐.๐๐	๘,๒๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๙*	จัดซื้อชุดประชุมไมโครโฟน แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ ชุด	๑๔๙,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๗๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐*	จัดซื้อชุดระบบเครื่องเสียง ห้องประชุม จำนวน ๑ ชุด	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๗๙,๖๗๐	๓๓๐	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี จำนวน ๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ก.พ.-พ.ค.๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	จัดซื้อकुलเลอร์ (แบบสแตน เลส)	๔,๘๐๐	๔,๘๐๐	๔,๘๐๐	๐.๐๐	ก.พ.-พ.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๑๓*	จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	๙,๕๐๐	๙,๕๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔*	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	๙,๕๐๐	๙,๕๐๐	๙,๕๐๐	๐.๐๐	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๑๕*	จัดซื้อตู้เย็น	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๐.๐๐	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๑๖*	จัดซื้อเครื่องเป่าลม	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	๐.๐๐	๖,๕๐๐	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๑๗*	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๐.๐๐	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี

(ต่อ)

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑๘	จัดซื้อเก้าอี้พักผ่อน	๑๑,๕๕๐	๑๑,๕๕๐	๑๑,๕๕๐	๐.๐๐	ก.พ.-พ.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๑๙	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ม้านั่งห้องประชุม)	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๒๓๙,๗๖๐	๒๔๐	ก.พ.-พ.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๒๐	จัดซื้อคลุเลอร์ (แบบสแต นเลส)	๔,๘๐๐	๔,๘๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ก.พ.-พ.ค.๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๒๑*	จัดซื้อเครื่องเคลือบพลาสติก	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๒๒*	จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	๑๓,๘๐๐	๑๓,๘๐๐	๑๓,๘๐๐	๐.๐๐	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๒๓*	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	๓๖๔,๕๐๐	๓๖๔,๕๐๐	๓๖๔,๒๐๐	๓๐๐	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๒๔*	จัดซื้อชุดโซฟาพับแขน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๒๕	จัดซื้อชุดโต๊ะประชุม	๖๘,๙๐๐	๖๘,๙๐๐	๖๘,๙๐๐	๐.๐๐	ก.พ.-พ.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๒๖*	จัดซื้อระบบเสียงตามสาย พร้อมติดตั้ง	๔๒๘,๔๘๐	๔๒๘,๔๘๐	๐.๐๐	๔๒๘,๔๘๐	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๒๗*	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐.๐๐	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี

๓. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด ติดผนัง	๒๑,๔๐๐	๒๑,๔๐๐	๒๑,๔๐๐	๐.๐๐	ก.พ.-พ.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
๒*	จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๓*	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : - ข้อมูลจากระบบ DLA SSO / e-plan ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

* เป็นครุภัณฑ์ที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗

ส่วนที่ ๔

ปัญหาและอุปสรรค ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

สภาพปัญหาและอุปสรรค จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโองที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การ บริหาร
ส่วนตำบลคุยบ้านโองดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับ งบประมาณที่มี
ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวง
ชนบท เป็นต้น

๒. สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้
ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

๒. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของ
แผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๓. มีความล่าช้าในการดำเนินโครงการ และไม่เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และ
ความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผลสัมฤทธิ์ คือ องค์การบริหารส่วนตำบล คุยบ้าน
โองมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมาย ของ
แผนพัฒนา

๓. เห็นควรเร่งดำเนินการโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดตามแผนดำเนินงานประจำปี เพื่อให้การดำเนิน
โครงการฯ ลดความเสี่ยงในเรื่องของการดำเนินการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งพบว่าจะมีการเร่งทำโครงการ
เมื่อใกล้หมดปีงบประมาณ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าของระบบการเงินและบัญชีได้

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชน ในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับ การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือนแรก) เพื่อแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นายชอบ รอดกสิกรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง

